

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 819 DEL 17/03/2022**

Proposta n.514 del 17.02.2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA**

Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Programma FSC 2014 È 2020 antincendio. Intervento SS\_SAN\_018 Í Interventi di messa a norma antincendio varie strutture - Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'edificio del Poliambulatorio del SERD e AVIS di San Camillo Sassari - 1° stralcio. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione. CUP B63D18000030006. CIG 8863621B6E.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Istruttore	Dott.ssa Marianna Marcias	
Il Responsabile del Procedimento	Geom. Rino Bosinco	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute

- ARES

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 e ss.mm.ii

SI ☐

NO ☒

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA**

Ing. Paolo Tauro

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute . ARES %L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa+ - NP/2022/87 del 14/01/2022;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 24 dell'11 settembre 2020 %Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore.+

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 dicembre 2018, n. 1245 . definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 9 febbraio 2021, n. 80;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 232 del 13.02.2018 con la quale è stato conferito all'ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26.01.2022 %Riorganizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES+che conferma, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all'adozione dell'Atto Aziendale, l'organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa l'articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento;

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Responsabile della SC AT Sassari Olbia n°4570 del 06.08.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 1 stralcio funzionale, redatto dalla società di Ingegneria TecnoProgetti Italia S.r.l. ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, acquisito agli atti dell'AT Sassari Olbia per un importo complessivo determinato in euro " 136.500,00 ripartito come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO 1° LOTTO FUNZIONALE			
DESCRIZIONE		IMPORTI	
<b>A - IMPORTO LAVORI E SICUREZZA</b>			
•	<b>Suddivisione per settori</b>		
	- COMPARTO 01 - SERD	€	26.067,97
	- COMPARTO 02 - AVIS	€	16.126,02
	- COMPARTO 03 - ZONA DISMESSA A NORD	€	16.193,27
	- COMPARTO 04 - ZONA DISMESSA A SUD	€	4.964,42
	- OPERE ESTERNE E COMUNI	€	33.848,91
	- ONERI DELLA SICUREZZA	€	3.002,04
			€ 100.202,63
•	<b>Suddivisione per categorie di lavoro</b>		
	- DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TRASPORTO E DISCARICA	€	7.432,77
	- MURATURE E STRUTTURE	€	22.526,80
	- RASATURE ED INTONACI	€	8.557,57
	- OPERE DA PITTORE	€	6.153,57
	- INFISSI	€	12.155,50
	- OPERE VARIE EDILI	€	4.126,77
	- TUBAZIONI, IDRANTI, NASPI E ATTACCO MOTOPOMPA	€	33.497,61
	- OPERE VARIE IMPIANTI ANTINCENDIO	€	2.750,00
	- ONERI DELLA SICUREZZA	€	3.002,04
			€ 100.202,63
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Imprevisti (circa 1% di A)	€	1.055,49
B2	Spese di gara e Contributo ANAC	€	700,00
B3	Spese tecniche (con Inarcassa e Iva)	€	19.511,49
B4	IVA su lavori e sicurezza (10%)	€	10.020,26
B5	Accantonamento accordi bonari (3% di A)	€	3.006,08
B6	Incentivi R.U.P. (2% di A)	€	2.004,05
B7	<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 36.297,37
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>			€ 136.500,00

- con Determinazione n. 5201 del 16.09.2021 venivano aggiudicati i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Poliambulatorio del SERD e AVIS di San Camillo Sassari - 1 ° stralcio funzionale - all'op.e. Edil Appalti di Marco Delogu, con sede in Ittiri, Via S. Pertini n. 17, P.IVA 027226650902, per un importo di " 126.343,16 al netto degli oneri per la sicurezza pari a " 94.284,57 al netto degli oneri per la sicurezza pari a " 3.002,04 e oltre l'IVA al 10%, come da seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
	Lavori a base dasta	€ 97.200,59
	<b>Importo lavori al netto del ribasso 3%</b>	<b>€ 94.284,57</b>
	Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a	€ 3.002,04
	<b>Importo lavori totale A)</b>	<b>€ 97.286,61</b>
<b>B</b>	<b>APPALTANTE</b>	
B1	Imprevisti	€ 1.725,49
B2	Spese di gara e contributo ANAC	€ 30,00
B3	Spese tecniche (con INARCASSA e IVA)	€ 19.511,49
B4	IVA sui lavori e sicurezza 10%	€ 9.728,66
B5	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.004,05
B6	Accantonamento accordi bonari	€ 3.006,08
B7	Economie da ribasso d'asta	€ 3.207,62
	<b>Importo somme a disposizione totale B)</b>	<b>€ 39.213,39</b>
	<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 136.500,00</b>

- in data 01/10/ 2021 (Reg. 80/2021) veniva firmato tra le parti il contratto inerente i lavori in oggetto;
- in data 02/10/2021 è avvenuta la consegna dei lavori come risulta dal verbale redatto in pari data dal Direttore dei Lavori, Geom. Rino Bosinco, con termine stabilito per la prosecuzione degli stessi in 90 giorni naturali e consecutivi;
- in data 31.12.2021 i lavori venivano ultimati come da verbale del Direttore dei Lavori che accertava la corrispondenza degli stessi rispetto a quelli previsti nel progetto e redigeva lo Stato Finale dei lavori
- in data 11.01.2022 lo stesso Direttore dei Lavori confermava la prosecuzione completa delle opere, e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;

#### DATO ATTO CHE

- con Determinazione dirigenziale n. 6040 del 25/10/2021 veniva autorizzata la liquidazione a titolo di anticipazione del prezzo pari al 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, per un importo pari a " 29.188,91 oltre IVA;
- con certificato di pagamento n.1/1°SAL è stato liquidato l'importo di " 46.574,78 oltre IVA;

**VISTO**, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili, la rispondenza dei lavori eseguiti dall'impresa Edil Appalti di Marco Delogu alle prescrizioni contrattuali, di capitolato e di elenco prezzi e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di " 93.891,95, rimanendo quale credito netto dell'impresa la somma di " 18.128,26 IVA esclusa;

**PRESO ATTO** che il quadro economico finale risulta così definito:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
	Lavori a base dasta	€ 97.200,59
	<b>Importo lavori al netto del ribasso 3%</b>	<b>€ 94.284,57</b>
	Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a	€ 3.002,04
	<b>Importo lavori totale A)</b>	<b>€ 97.286,61</b>
	<b>Importo finale lavori da CRE</b>	<b>€ 93.891,95</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE</b>	
B1	Spese di gara e contributo ANAC	€ 30,00
B2	Spese tecniche (con INARCASSA e IVA)	€ 19.511,49
B3	IVA sui lavori e sicurezza 10%	€ 9.728,66
B4	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.004,05
B5	Economie da ribasso d'asta e altre somme a	€ 11.333,85
	<b>Importo somme a disposizione totale B)</b>	<b>€ 42.608,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 136.500,00</b>

**DATO ATTO** che il CUP per l'intervento è il seguente: B63D18000030006 e il CIG è 8863621B6E;

**VISTI** il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- **di approvare** il Certificato di regolare Esecuzione relativo ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del Poliambulatorio del SERD e AVIS di San Camillo Sassari - 1 ° stralcio funzionale . Intervento SS\_SAN\_018 %interventi di messa a norma antincendio varie strutture+ di cui al Programma FSC 2014 . 2020 antincendio
- **di liquidare** all'impresa Edil Appalti di Marco Delogu, con sede in Ittiri, Via S. Pertini n. 17, P.IVA 027226650902, il credito residuo per un importo di " 18.128,26 al netto dell'IVA al 10%;
- **di approvare** il quadro economico finale così ripartito:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
	Lavori a base d'asta	€ 97.200,59
	<b>Importo lavori al netto del ribasso 3%</b>	<b>€ 94.284,57</b>
	Costi per l'attuazione dei piani per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.002,04
	<b>Importo lavori totale A)</b>	<b>€ 97.286,61</b>
	Importo finale lavori da CRE	<b>€ 93.891,95</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE</b>	
B1	Spese di gara e contributo ANAC	€ 30,00
B2	Spese tecniche (con INARCASSA e IVA)	€ 19.511,49
B3	IVA sui lavori e sicurezza <b>10%</b>	€ 9.728,66
B4	Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 2.004,05
B5	Economie da ribasso d'asta e altre somme a	€ 11.333,85
	<b>Importo somme a disposizione totale B)</b>	<b>€ 42.608,05</b>
	<b>TOTALE GENERALE DEL PROGETTO</b>	<b>€ 136.500,00</b>

- **Di dare atto che** la spesa trova copertura sui fondi di cui al Programma FSC 2014-2020 assegnati con DGR n. 52/26 del 20 giugno 2019, sull'impegno assunto sulla Macro 6 Sub Autorizzazione n. 7 del 2021 (Codice Progetto 1CCB63D18000030006-8), sul conto COGE A102020801 %immobilizzazioni materiali in corso+;
- **Di demandare** fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria . Ciclo passivo il pagamento della fattura derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
- **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale . Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute . ARES.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA**

Ing. Paolo Tauro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Certificato di Regolare Esecuzione

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute . Ares dal 17/03/2022 al 01/04/2022

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato)

\_\_\_\_\_