

OGGETTO: SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.1 " SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI" pari a € 850.000,00 - PROG. DEF. - ESEC. DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE: ARES SARDEGNA

IMPRESA: CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 162'399,80

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		149'042,85
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		149'042,85
anticipazione		147'582,17

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 29/12/2021 repertorio n. 30 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori; RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	448'118,91
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	448'118,91
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	2'240,59
Recupero anticipazione 30%	134'435,67
Ammontare dei certificati precedenti euro	149'042,85
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	285'719,11
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	162'399,80
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	162'399,80

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 2.17 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 162'399,80 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Dicansi: (euro centosessantaduemilatrecentonovantanove/80).

Data, 28/04/2022

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Francesca CASULA

Il Responsabile del
Procedimento
Geom. Giuseppe BOTTA

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.1 " SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI" pari a € 850.000,00 - PROG. DEF. - ESEC. DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE: ARES SARDEGNA

IMPRESA: CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 5 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe BOTTA



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 469'095,94 - 100%)							
11 CORPO 02	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO STRADA DI INGRESSO (voce pari a euro 73'042,93 - 15,571% dei lavori a corpo)					85,000		
	SOMMANO % aliquota					85,000 (13,235%)		
12 CORPO 03	SISTEMAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO DEL PRONTO SOCCORSO (voce pari a euro 3'818,44 - 0,814% dei lavori a corpo)					100,030		
	SOMMANO % aliquota					100,030 (0,814%)		
13 CORPO 04	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO STRADA DI USCITA (voce pari a euro 37'968,63 - 8,094% dei lavori a corpo)					9,030		
	SOMMANO % aliquota					9,030 (0,731%)		
14 CORPO 05	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO RAMPA CARRABILE FARMACIA (voce pari a euro 18'130,56 - 3,865% dei lavori a corpo)					89,850		
	SOMMANO % aliquota					89,850 (3,473%)		
15 CORPO 06	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO RAMPA PEDONALE FARMACIA CON MARCIAPIEDE (voce pari a euro 13'434,91 - 2,864% dei lavori a corpo)					90,710		
	SOMMANO % aliquota					90,710 (2,598%)		
16 CORPO 07	FRESATURA E BITUMAZIONE AREA CARICO-SCARICO (voce pari a euro 15'118,96 - 3,223% dei lavori a corpo)					19,750		
	SOMMANO % aliquota					19,750 (0,637%)		
17 CORPO 09	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PARAPETTI RAMPE DISABILI (voce pari a euro 7'416,41 - 1,581% dei lavori a corpo)					98,100		
	SOMMANO % aliquota					98,100 (1,551%)		
18 CORPO 10	RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA (voce pari a euro 20'232,11 - 4,313% dei lavori a corpo)					95,790		
	A RIPORTARE					95,790		

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 11/04/2022

OGGETTO: SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.1 " SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI" pari a € 850.000,00 - PROG. DEF. - ESEC. DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE



COMMITTENTE: ARES SARDEGNA

IMPRESA: CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

Contratto in data 29/12/2021 rep. n. 30 registrato a in data __/__/__ al n. di euro 491 941.34

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	636 892.78
Data Consegna:	10/01/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/01/2022	Importo per la Sicurezza:	22 844.63
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/04/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	147 582.17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 469'095,94 - 100%)			
1 CORPO 01	RISANAMENTO PARTI DI CLS INCOERENTI E POSA DI SCOSSALINE SULLA COPERTURA PARCHEGGIO AMBULANZE SOMMANO % aliquote	97,370	12'205,88 (2,602%)	11'884,87 (2,534%)
2 CORPO 02	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO STRADA DI INGRESSO SOMMANO % aliquote	93,360	73'042,93 (15,571%)	68'192,88 (14,537%)
3 CORPO 03	SISTEMAZIONE DELLA RAMPA DI ACCESSO DEL PRONTO SOCCORSO SOMMANO % aliquote	100,030	3'818,44 (0,814%)	3'819,59 (0,814%)
4 CORPO 04	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO STRADA DI USCITA SOMMANO % aliquote	94,670	37'968,63 (8,094%)	35'944,90 (7,663%)
5 CORPO 05	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO RAMPA CARRABILE FARMACIA SOMMANO % aliquote	89,850	18'130,56 (3,865%)	16'290,31 (3,473%)
6 CORPO 06	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO RAMPA PEDONALE FARMACIA CON MARCIAPIEDE SOMMANO % aliquote	90,710	13'434,91 (2,864%)	12'186,81 (2,598%)
7 CORPO 07	FRESATURA E BITUMAZIONE AREA CARICO-SCARICO SOMMANO % aliquote	98,420	15'118,96 (3,223%)	14'880,08 (3,172%)
8 CORPO 08	FRESATURA E BITUMAZIONE PASSERELLA DI INGRESSO LATO VIA ROMA SOMMANO % aliquote	98,180	11'830,60 (2,522%)	11'615,28 (2,476%)
9 CORPO 09	DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO PARAPETTI RAMPE DISABILI SOMMANO % aliquote	98,100	7'416,41 (1,581%)	7'275,50 (1,551%)
10 CORPO 10	RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA SOMMANO % aliquote	95,790	20'232,11 (4,313%)	19'380,34 (4,131%)
11 CORPO 11	REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE SOMMANO % aliquote	48,020	52'843,66 (11,265%)	25'375,53 (5,409%)
12 CORPO 12	RIPRISTINO CEDIMENTO TERRENO CANALE TOMBATO SOMMANO % aliquote	99,960	1'970,20 (0,420%)	1'969,41 (0,420%)
13 CORPO 13	SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO POSTERIORE SOMMANO % aliquote	98,630	94'311,74 (20,105%)	93'019,67 (19,830%)
14 CORPO 14	SISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO LATO USCITA OSPEDALE SOMMANO % aliquote	97,730	56'666,79 (12,080%)	55'380,45 (11,806%)
15 CORPO 15	OPERE DI CONSOLIDAMENTO STATICO CABINA ELETTRICA SOMMANO % aliquote	99,980	50'104,14 (10,681%)	50'094,12 (10,679%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			427'309,74 (91,092%)
	A RIPORTARE			427'309,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p align="center"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p>Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso</p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p align="right"><i>aliquota</i></p> <p align="right">PER LAVORI A CORPO euro</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p align="right">TOTALE euro</p> <p>UTA, 11/04/2022</p> <div style="text-align: center;"> <p>L'Impresa Cancellu Nazzano s.r.l.</p>  <p>Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Francesca CASULA</p>  </div> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			<p align="right">427'309,74 (91,092%)</p> <p align="right">427'309,74</p> <p align="right">20'809,17</p> <p align="right">448'118,91</p>
	A RIPORTARE			

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.1 " SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI" pari a € 850.000,00 - PROG. DEF. - ESEC. DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE: ARES SARDEGNA

IMPRESA: CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe BOTTA



[illegible]

