

CAGLIARI

Provincia di Cagliari

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 28/04/2022

OGGETTO: Realizzazione dei lavori "P.O. SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso; Ampliamento della sala d'attesa; Realizzazione nuovi servizi igienici per O.B.I, mediante interventi di rimodulazione degli spazi interni; Realizzazione di nuovi spogliatoi esterni al padiglione Pad. A.

COMMITTENTE: ATS Sardegna

IMPRESA: Consorzio MEDIL S.c.p.a.

Contratto in data 16/09/2021 rep. n. 300073 registrato a Selargius in data 16/09/2021 al n. 300073 di euro 270 870.64

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	353 535.58
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	6 932.07
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	70 723.77

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 270'870,64 - 100%)			
1 001	Pronto soccorso	SOMMANO % <i>aliquote</i> 65,38	156'392,58 <i>(57,737%)</i>	102'249,47 <i>(37,748%)</i>
2 002	Padiglione G	SOMMANO % <i>aliquote</i> 42,20	82'740,15 <i>(30,546%)</i>	34'916,34 <i>(12,890%)</i>
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>			137'165,81 <i>(50,639%)</i>
	T O T A L E euro			137'165,81
	A RIPORTARE			

[illegible]