

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2337 DEL 27/07/2022

Proposta n. 2610 del 25/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

OGGETTO: Lavori di installazione e successiva rimozione di climatizzatori a colonna, con sistema ad espansione diretta aria-aria, comprensivi di assistenza muraria e degli impianti di alimentazione, per la climatizzazione dei locali degli HUB Vaccinali di Promocamera-Sassari, Mariotti-Alghero, San Nicola-Ozieri. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| L'istruttore | Dott. Gianluca Miscali | |
| Il Responsabile del Procedimento | Ing. Roberto Ginesu | |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute - ARES
SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore"

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES "L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa" – NP/2022/87 del 14/01/2020;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.232 del 13.02.2018 di attribuzione all'Ing. Paolo Tauro dell'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al Dipartimento Area Tecnica, confermato con Deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;*

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 470 del 16.06.2021 veniva approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di installazione e successiva rimozione di climatizzatori a colonna, con sistema ad espansione diretta aria-aria, comprensivi di assistenza muraria e degli impianti di alimentazione, per la climatizzazione dei locali degli HUB Vaccinali di Promocamera-Sassari, Mariotti-Alghero, San Nicola-Ozieri, redatto dall'Ing. Luca Curreli e dal Geom. Stefano Scarpa, dell'importo complessivo di progetto pari ad € 162.000,00, con quadro economico così determinato:

| AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | |  ATS Sardegna Azienda Tutela Salute | |
|---|------|--|-------------------|
| COVID 19 - Lavori di installazione e successiva rimozione di climatizzatori a colonna, con sistema ad espansione diretta aria-aria, fornite a noleggio per la climatizzazione dei locali degli HUB Vaccinali di Promocamera-Sassari, Mariotti-Alghero, San Nicola-Ozieri. Comprensiva di assistenza muraria e degli impianti di alimentazione | | | |
| CUP: | CIG: | IMPORTI | |
| | | Parziali | Totali |
| A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA | | | |
| A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI | | | |
| IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 | | € | 124.702,41 |
| TOTALE IMPORTO LAVORI | | € | 124.702,41 |
| A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA | | € | 4.984,14 |
| TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A2) | | | 129.686,55 |
| B - SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B4 - Spese tecniche progettazione prelim. Def. Esec. DL e cont. | | € | - |
| B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5) | | € | - |
| B9 - IVA sui lavori al 22% (su A) | | € | 28.531,04 |
| B10 - IVA al 22% (su di A1+B4+B5) | | € | - |
| B11 - Imprevisti | | € | 1.158,68 |
| B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 | | € | 2.593,73 |
| B15 - Contributo ANAC | | € | 30,00 |
| TOTALE B (Somme a disposizione) | | € | 32.313,45 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | | € | 162.000,00 |

- con la medesima Deliberazione n. 470/2021 si autorizzava a contrarre e si affidavano, a seguito di RdO (rfq_374060), i lavori in argomento all'Impresa Matica Srl, con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Str. 28 n. 18, P. IVA 02173390903, per l'importo pari ad € 125.945,48, oltre IVA al 22% pari ad € 27.708,00, per un importo complessivo di € 153.653,48, con rimodulazione del Quadro economico rideterminata in tal modo:

| A. Importo esecuzione lavori e sicurezza | | |
|---|---|-------------------|
| A.1 Totale importo lavori | | |
| Impianti tecnologici OG11 | € | 120.961,34 |
| Importo sicurezza | € | 4.984,14 |
| TOTALE A – SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA | € | 125.945,48 |
| | € | 125.945,48 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| IVA sui lavori e sui costi per la sicurezza al 22% | € | 27.708,00 |
| Imprevisti | € | 1.158,68 |
| Accanton. art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%) | € | 2.593,73 |
| Contributo ANAC | € | 30,00 |
| Economie da ribasso d'asta | € | 4.564,11 |
| Totale B (Somme a disposizione) | € | 36.054,52 |
| | € | 36.054,52 |
| TOTALE GENERALE (A+B) | € | 162.000,00 |
| | € | 162.000,00 |

- in data 16 giugno 2021 è avvenuta la consegna dei lavori, sotto riserva di legge come risulta dal verbale redatto nella stessa data dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Curreli, con termine stabilito per l'esecuzione degli stessi in 20 giorni naturali e consecutivi così suddivisi (10 giorni per l'installazione dei climatizzatori e 10 giorni per la rimozione degli stessi a partire dallo smantellamento degli HUB vaccinali);
- in data 20.07.2022, rep. n. 60/2021, è stato stipulato tra le parti il contratto relativo ai lavori in argomento;
- durante l'esecuzione dei lavori è risultato necessario prevedere lo spostamento di alcune macchine di climatizzazione (rimozione e reinstallazione) nell'HUB vaccinale di Ozieri e che tali lavorazioni suppletive hanno comportato un maggior costo per un importo totale di € 1.600,50 (con ribasso applicato) al netto dell'IVA;
- i lavori sono stati sospesi subito dopo l'installazione degli apparecchi di condizionamento e ripresi subito dopo lo smantellamento degli HUB vaccinali con chiusura degli stessi, a seguito dell'esecuzione delle suddette lavorazioni suppletive, in data 6 maggio 2022;
- in data 9 giugno 2022 il Direttore dei Lavori redigeva lo stato finale degli stessi e il certificato di regolare esecuzione;

VISTO, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria a quanto previsto in progetto e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è pari ad € 127.545,98, con ulteriore credito da liquidare a favore dell'Impresa esecutrice pari ad € 10.745,98 al netto dell'IVA;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- 1. di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per l'installazione e la successiva rimozione di climatizzatori a colonna, con sistema ad espansione diretta aria-aria, comprensivi di assistenza muraria e degli impianti di alimentazione, per la climatizzazione dei locali degli HUB Vaccinali di Promocamera-Sassari, Mariotti-Alghero, San Nicola-Ozieri;
- 2. di liquidare** all'Impresa esecutrice dei lavori, Matica Srl con sede in Sassari, Z.I. Predda Niedda Str. 28 n. 18, P. IVA 02173390903, il credito residuo netto pari ad € 10.745,98 al netto dell'IVA;
- 3. di imputare** l'onere del credito residuo da liquidare, pari ad € 13.110,09 IVA inclusa, sui fondi aziendali, sul conto COGE A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta) già impegnata con la Determinazione n. 470/2021 sulla MACRO 90 - Sub Autorizzazione n. 10, a valere sul bilancio 2022;

4. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, senza ulteriori provvedimenti liquidativi;
5. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA
Ing. Paolo Tauro

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Certificato di Regolare Esecuzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – Ares dal 27/07/2022 al 11/08/2022

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato)
