

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2683 DEL 07/09/2022**

Proposta n. 2966 del 05/09/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA**  
Ing. Paolo Tauro

**OGGETTO: Programma investimenti 2006-2012 NP 06/2006 – Lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti del P.O. Civile di Alghero. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott. Gianluca Miscali	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Roberto Ginesu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute - ARES

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

## IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA

Ing. Paolo Tauro

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” – NP/2022/87 del 14/01/2002;

**RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n.232 del 13.02.2018 di attribuzione all'Ing. Paolo Tauro dell'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al Dipartimento Area Tecnica, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del Procedimento;

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 6383 del 14.08.2019 è stato approvato l'affidamento diretto del servizio di progettazione preliminare-esecutiva e della Direzione dei lavori inerente l'intervento per la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti del P.O. Civile di Alghero, in favore dell'Ing. Marcello Cherchi per un importo pari ad € 29.469,64, CPA ed IVA compresi;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 1960 del 14.04.2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in argomento per un importo complessivo di € 268.586,67 con un Quadro Economico così articolato:

QUADRO ECONOMICO		
Opere edili (OG1/OG2)	€ 76.854,10	
Impianti elettrici e segnale	€ 127.271,77	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 204.125,87</b>	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA</b>	<b>€ 7.144,41</b>	
<b>TOTALE LAVORI APPALTO (lavori + sicurezza)</b>	<b>€ 211.270,28</b>	<b>€ 211.270,28</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche progettazione prelim. def. esec. DL e cont.	€ 11.685,18	
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 467,41	
IVA su lavori appalto (10%)	€ 21.127,03	
IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€ 2.673,57	
Imprevisti	€ 16.912,81	
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.225,41	
Contributo ANAC	€ 225,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 57.316,39</b>	<b>€ 57.316,39</b>

<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 268.586,67</b>
------------------------------	---------------------

- con la medesima Determinazione n. 1960/2020 si autorizzava a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi degli articoli 32 e 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 da esperirsi in modalità telematica attraverso le piattaforme di negoziazione di cui all'art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) su SardegnaCAT previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati a seguito di avviso di manifestazione di interesse;
- a seguito di RdO (rfq\_362453), con Determinazione Dirigenziale ATS n. 6742 del 28.12.2020, i lavori in argomento venivano aggiudicati all'Impresa Electrical Service Srl, con sede in Sassari, Zona Ind.le Predda Niedda str. 11 Snc, P. IVA 02424310908, per l'importo pari ad € 143.235,13, oltre IVA al 10% pari ad € 14.323,51, per un importo complessivo di € 157.558,64, con rimodulazione del Quadro economico rideterminata in tal modo:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
Opere edili (OG1/OG2)	€ 51.238,63	
Impianti elettrici e segnale	€ 84.852,09	
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 136.090,72</b>	
<b>TOTALE IMPORTO SICUREZZA</b>	<b>€ 7.144,41</b>	
<b>TOTALE LAVORI APPALTO (lavori + sicurezza)</b>	<b>€ 143.235,13</b>	<b>€ 143.235,13</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Spese tecniche progettazione definitiva e CSE	€ 11.685,18	
Cassa previdenziale su spese tecniche (4%)	€ 467,41	
IVA su lavori appalto (10%)	€ 14.323,51	
IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)	€ 2.673,57	
Imprevisti	€ 16.912,81	
Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.225,41	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Economie da ribasso d'asta	€ 74.838,67	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 125.351,56</b>	<b>€ 125.351,56</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>		<b>€ 268.586,67</b>

- in data 16 febbraio 2021, repertorio n. 06/2021, veniva firmato tra le parti il contratto inerente i lavori in argomento;
- in data 19 aprile 2021 è avvenuta la consegna dei lavori, come risulta dal verbale redatto nella stessa data dal Direttore dei Lavori Ing. Marcello Cherchi, con termine stabilito per l'esecuzione degli stessi in 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, quindi entro il 17.08.2021;
- con Determinazione Dirigenziale ATS n. 7161 del 13.12.2021 è stata approvata la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) ed e) del D.lgs. 50/2016, che ha previsto una variazione dell'importo degli stessi rideterminata in € 63.493,60 oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% pari ad € 6.349,36, quindi per un importo complessivo di € 69.842,96, con rideterminazione del Quadro economico in tal modo:

# AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE



Ristrutturazione e messa a norma degli impianti del P.O. Civile Alghero - residui N.P. 6  
DGR 40/25 09/10/2007

CUP:	CIG: Z8D295FCE3		
<b>A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>APPALTO</b>	<b>COMPLETAMENTO</b>
<b>A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			
OPERE EDILI (OG1/OG2)	€ 76 854,10	€ 76 854,10	€ 51 696,90
IMPIANTI MECCANICI E SPECIALI (OS28)	€ -	€ -	€ -
IMPIANTI ELETTRICI E SEGNALE	€ 127 271,77	€ 127 271,77	€ 242 914,36
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 204 125,87</b>	<b>€ 204 125,87</b>	<b>€ 294 611,26</b>
<b>A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA</b>	<b>€ 7 144,41</b>	<b>€ 7 144,41</b>	<b>€ 10 311,39</b>
<b>A DEDURRE, RIBASSO D'ASTA DEL 33,33%</b>	<b>€ -</b>	<b>-€ 68 035,15</b>	<b>-€ 98 193,93</b>
<b>TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A3)</b>	<b>€ 211 270,28</b>	<b>143 235,12</b>	<b>206 728,72</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1 - Forniture e lavori in economia			
B2 - Rilievi, Accertamenti, indagini			
B3 - Allacciamenti ai pubblici servizi			
B4 - Spese tecniche progettazione Def. e CSE	€ 11 685,18	€ 11 685,18	€ 11 685,18
B5 - Spese tecniche ver. progetto art. 26 D.Lgs. 50/16	€ -	€ -	€ -
B6 - Spese tecniche di collaudo T.A. e strutture	€ -	€ -	€ -
B7 - Spese tecniche Progettazione e D.L. opere di completamento	€ -	€ -	€ 4 000,00
B8 - Cassa previdenziale (4% di B4+B5)	€ 467,41	€ 467,41	€ 627,41
B9 - IVA sui lavori al 10% (su A)	€ 21 127,03	€ 14 323,51	€ 20 672,87
B10 - IVA al 22% (su di A1+B4+B5)	€ 2 673,57	€ 2 673,57	€ 3 588,77
B11 - Imprevisti	€ 16 912,81	€ 16 912,81	€ 930,99
B12 - Accantonam. Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 4 225,41	€ 2 864,70	€ 4 134,57
B13 - Pubblicità			
B15 - Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
B16 - Prove di laboratorio			
B17 - Incarichi specialistici di supporto			
B18 - Residuo del ribasso d'asta	€ -	€ 76 199,37	€ 15 993,16
<b>TOTALE B (Somme a disposizione)</b>	<b>€ 57 316,40</b>	<b>€ 125 351,55</b>	<b>€ 61 857,95</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 268 586,67</b>	<b>€ 268 586,67</b>	<b>€ 268 586,67</b>

- i lavori sono stati sospesi per 226 giorni per la predisposizione della perizia di variante e per ritardi dovuti all'approvvigionamento di materiali, con slittamento della scadenza per l'ultimazione degli stessi alla data del 31.03.2022;
- in data 10 maggio 2022 il Direttore dei Lavori redigeva lo stato finale degli stessi, conclusi in data 31 marzo 2022;
- in data 13 maggio 2022 lo stesso Direttore dei lavori, Ing. Marcello Cherchi, confermava l'esecuzione completa e regolare delle opere e redigeva il Certificato di Regolare Esecuzione;

**VISTO**, pertanto, il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori ha accertato, mediante verifiche, controlli e riscontri tecnico-contabili la rispondenza dei lavori eseguiti dall'Impresa aggiudicataria a quanto previsto in progetto e nella successiva variante, e dal quale risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti è di € 206.728,72, pari a quanto contabilizzato e liquidato, con ulteriore credito da liquidare a favore dell'Impresa esecutrice pari ad € 67.993,90 al netto dell'IVA;

## DETERMINA

### Per i motivi esposti in premessa

- di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori inerenti la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti del P.O. Civile di Alghero;
- di liquidare** all'Impresa esecutrice dei lavori, Electrical Service Srl con sede in Sassari, Zona Ind.le Predda Niedda str. 11 Snc, P. 02424310908, il credito residuo netto pari ad € 67.993,90;

3. **di imputare** l'onere del credito residuo da liquidare, pari ad € 74.793,29 IVA inclusa, sui fondi ex art. 20 2<sup>a</sup> fase a valere sul bilancio 2022 (MACRO 3 Sub Autorizzazione n. 11), con imputazione sul conto COGE A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso);
4. **di demandare**, fin d'ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle eventuali fatture derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità;
5. **di trasmettere** copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA**

Ing. Paolo Tauro

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Certificato di Regolare Esecuzione

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – Ares dal 07/09/2022 al 22/09/2022

Il Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato)

\_\_\_\_\_