

Comune di San Nicolò Gerrei
Provincia di SU

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 2 A TUTTO IL 21/10/2022

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e ampliamento della Casa della Salute

COMMITTENTE: ARES Sardegna - Azienda Regionale

IMPRESA: SIRIMED srl

Contratto in data 07/12/2021 rep. n. - registrato a - in data ___/___/___ al n. - di euro 96 743.37

Data Offerta:	___/___/___	IMPORTO DEL PROGETTO:	140 000.00
Data Consegna:	18/01/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/01/2022	Importo per la Sicurezza:	8 508.89
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	17/07/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	___/___/___	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
LAVORI A CORPO (Progetto euro 88'234,48 - 100%)				
1 000.001	<nessuna> - Demolizioni e rimozioni	SOMMANO % aliquote	100,00 (2,70202%)	2'384,11 (2,70202%)
2 000.002	<nessuna> - Strutture	SOMMANO % aliquote	100,00 (37,13600%)	32'766,76 (37,13600%)
3 000.003	<nessuna> - Opere Edili	SOMMANO % aliquote	99,22 (32,59893%)	28'539,14 (32,34466%)
4 000.004	<nessuna> - Infissi	SOMMANO % aliquote	100,00 (10,01837%)	8'839,66 (10,01837%)
5 000.005	<nessuna> - Impianto idrico	SOMMANO % aliquote	93,76 (3,82335%)	3'373,51 (3,58477%)
6 000.006	<nessuna> - Impianto elettrico e allarme antincendio	SOMMANO % aliquote	92,24 (6,95606%)	6'137,64 (6,41627%)
7 000.007	<nessuna> - Impianto di climatizzazione	SOMMANO % aliquote	90,00 (6,76527%)	5'969,30 (6,08874%)
Parziale LAVORI A CORPO euro				<u>86'726,40</u> <u>(98,29083%)</u>
	A R I P O R T A R E			86'726,40

COMMITTENTE: ARES Sardegna - Azienda Regionale
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 21/10/2022