

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3596 DEL 28/11/2022**

Proposta n. 3937 del 24/11/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri**

**Il sostituto del Direttore:** Ing. Marcello Serra

Ing. Daniele Saba

**OGGETTO:**Intervento urgente di ristrutturazione edile e impiantistica denominato “Lavori edili di sistemazione Radiologia Territoriale e di adeguamento impianti elettrici dei locali per installazione TAC presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano”. Approvazione 1° SAL e autorizzazione all'emissione della fattura.OE Casu Antonino (impresa individuale) di Guspini (CA)  
**CIG: Z803455DF3**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dr. ssa Rita Colombu	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Marcello Serra (il sostituto Ing. Daniele Saba)	Firma in calce
Il Direttore della S.C. A.T. OCS		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

## **II SOSTITUTO DEL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

### **VISTA**

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 446 del 09/06/2021, con la quale viene nominato l'ing. Daniele Saba sostituto del Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano- Carbonia- Sanluri , Ing. Marcello Serra, in caso di assenza, impedimento o incompatibilità, a qualunque causa dovuti, al fine di assicurare il regolare svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti afferenti alla medesima struttura.

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PREMESSO** che presso i locali della vecchia Radiologia Territoriale, allestita al piano terra del Corpo P del PO San Martino, sono stati realizzati degli interventi radicali di ristrutturazione edile ed impiantistica (riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria), al fine di assicurare agli ambienti del reparto un corretto gradiente termico per lo svolgimento delle attività lavorative professionali e per l'erogazione dei servizi sanitari all'utenza;

**ATTESO** che nei mesi scorsi, a motivo della perdurante emergenza sanitaria, la Direzione del POU di Oristano ha deciso una riprogrammazione di alcuni interventi previsti all'interno del PO San Martino, tra i quali il possibile riutilizzo della TAC Siemens 64 strati, acquistata diversi anni fa ed in funzione presso il Reparto DEA, ora sostituita da un modello superiore ma ancora efficiente e funzionale rispetto alle esigenze diagnostiche;

**DATO ATTO** che, inizialmente, era stato ipotizzato un riutilizzo presso il medesimo reparto DEA con individuazione di alcuni locali che comunque richiedevano per adibirli alla nuova destinazione d'uso una progettazione specialistica e successivi lavori di adeguamento, sia da un punto di vista strutturale che impiantistico;

**PRESO ATTO** che la Direzione del POU di Oristano nel mese di ottobre scorso, a seguito di diverse riunioni operative con i principali stakeholders di riferimento (Direzione ASSL Oristano, Direttore SC Radiologia e Area Tecnica di Oristano) e di una rivalutazione delle esigenze sanitarie, ha disposto la reinstallazione della TAC 64 strati presso i locali della Radiologia Territoriale, al piano terra del Corpo P, in fase di totale ristrutturazione, destinando alla nuova sala TAC alcuni dei locali dello stesso reparto, in modo da rendere più funzionale l'intervento complessivo;

**CONSIDERATO** che per la necessità e l'urgenza di programmare e coordinare i diversi interventi di manutenzione edile e strutturale, sia quelli relativi all'intervento principale di ristrutturazione sia quelli aggiuntivi per la nuova sala TAC, oltre agli adeguamenti sull'impianto elettrico e sulla distribuzione dei gas medicinali, si è proceduto alla progettazione edile con incarichi interni mentre per la progettazione specialistica (impianto elettrico e gas medicinali) si è fatto ricorso alla progettazione esterna rispettivamente con il professionista in convenzione esperto Ingegnere

elettrico, Ing. Franco Sardu e dell'Ingegnere Strutturista Esperto in convenzione, Ing. Riccardo Terziani;

**ATTESO** che con Determinazione del Direttore AT OCS n. 999 del 29.03.2022 venivano approvati i progetti esecutivi di cui sopra, tra i quali per quanto qui di interesse quello relativo alle opere impiantistiche, redatto dall'Ing. Franco Sardu, Esperto Ingegnere elettrico in convenzione, relativo alla realizzazione dell'impianto elettrico per un importo stimato da CME pari ad € 25.306,68 iva esclusa di cui € 24.333,35 per lavori ed € 973,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente il progettista veniva nominato anche Direttore dei Lavori.

**PRECISATO** che con il medesimo atto veniva anche disposta l'autorizzazione a contrarre al fine di formalizzare gli affidamenti diretti per l'esecuzione delle opere edili e per l'esecuzione delle opere impiantistiche elettriche, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 (conversione Decreto Semplificazioni) e s.m.i., considerato che "medio tempore" erano stati già avviati contatti preliminari con operatori economici qualificati per verificarne l'immediata disponibilità, requisito indispensabile in vista della particolare urgenza di completare le lavorazioni in tempi brevi;

**PRESO ATTO** che per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto elettrico a servizio della Sala TAC, presso UO Radiologia Territoriale Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano, il RUP ha individuato l'O.E. Casu Antonino, impresa individuale, di Guspini a motivo delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

**RICHIAMATA** la determina del direttore della S.C. A.T. Oristano, Carbonia Sanluri 1956 del 16/06/2022, con la quale si è proceduto ad affidare all'O.E. Casu Antonino, ditta individuale di Guspini, la realizzazione dei lavori di "Realizzazione impianto elettrico a servizio della nuova Sala Tac presso UO Radiologia Padiglione P del P.O. San Martino di Oristano" per un importo contrattuale netto di € 24.250,61 oltre iva al 22%, pari a complessivi € 29.585,74 iva compresa, come da offerta del 17/05/2022 rif. RDO n. 391295;

**DATO ATTO** che con la medesima determina si disponeva la consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula formale del contratto, così come stabilito dall'art. 8 comma 1 lettera a) della legge 120/2020;

**PRESO ATTO** che considerato l'importo dei lavori il contratto derivante dal presente affidamento in conformità al disposto dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016, in quanto inferiore a € 40.000,00, stato stipulato mediante scambio di corrispondenza il 23/06/2022 prot. PG./2022/6923;

**DATO ATTO** che il RUP è il Direttore del Servizio Ing. Serra e il Direttore dei Lavori è l'ing. Sardu;

**PRESO ATTO** che lo schema di contratto, approvato con tutti gli elaborati tecnici, prevedeva 60gg. naturali e consecutivi per il completamento delle opere elettriche e pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori al raggiungimento di € 20.000 al netto della ritenuta dello 0,50% cui all'art. 30 del Dlgs 50/2016;

**PRESO ATTO** che

- le lavorazioni previste dal contratto di cui all'oggetto devono essere realizzate in coordinamento con le opere edili regolate con altro contratto, in ragione di dette interferenze il Direttore dei Lavori emanava due verbali di sospensione e per effetto del secondo verbale in data 04/11/2022 i lavori edili e di conseguenza quelli impiantistici risultavano essere ancora sospesi;
- con nota in data 03/11/2022 l'impresa Casu, avanzava formalmente la richiesta di liquidazione di uno stato d'avanzamento ridotto rispetto a quanto disposto nello schema di contratto;
- il D.L considerato che l'effettiva minore produttività con cui l'impresa si è venuta a trovare non è collegabile alla stessa e che poter proseguire le lavorazioni impiantistiche la stessa deve necessariamente attendere il completamento delle opere edili, i cui termini per svariare

motivazioni non sono allo stato attuale quantificabili, il DL in data 04/11/2022 esprimeva parere favorevole per l'emissione di un SAL di importo ridotto.

**PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Franco Sardu trasmetteva il 1° SAL fino a tutto il 10/10/2022, relativo all'intervento in oggetto.

#### VISTI

- gli atti contabili relativi a 1° SAL dei **“Lavori impiantistici dei locali per l'installazione Tac presso U.O. Radiologia Territoriale – P.O. San Martino di Oristano – Impianto elettrico -”** che seppure non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessi dal direttore dei Lavori, Ing. Franco Sardu, ed eseguiti a tutto il 10/10/2022, dall'OE Casu Antonino Gu-spini;
- il certificato di pagamento n. 1 redatto in data 11/10/2022, per un importo di € 11.669,78 I.V.A esclusa, che sebbene non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, emesso dal RUP Ing. Marcello Serra, inerente al 1° SAL;

**RITENUTO**, dunque, di poter procedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato di pagamento n.1, - il quale, ultimo, è sottoscritto da entrambi, dal RUP Ing. Marcello Serra e dal DL Ing. Franco Sardu, relativo ai **“Lavori impiantistici dei locali per l'installazione Tac presso U.O. Radiologia Territoriale – p.o. San Martino di Oristano – Impianto elettrico -”**;

**DI AUTORIZZARE** l'O.E. all'emissione della fattura, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto, dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante.

Per i motivi esposti

#### DETERMINA

**1) di approvare** gli atti contabili emessi dal DL Ing. Franco Sardu e il certificato di pagamento n. 1, - il quale, ultimo, sebbene non allegato ne costituisce parte integrante e sostanziale - redatto dal RUP Ing. Marcello Serra e sottoscritto da entrambi, con riferimento ai **“Lavori impiantistici dei locali per l'installazione Tac presso U.O. Radiologia Territoriale – P.O. San Martino di Oristano – Impianto elettrico -”** eseguiti a tutto il 10/10/2022, dall'OE Casu Antonino, il cui importo è stato contabilizzato in complessivi € 11.669,78, I.V.A. esclusa;

**2) di autorizzare** l'O.E. all'emissione della fattura, alla cui liquidazione si farà seguito senza necessità di un successivo atto, dopo il ricevimento dell'ordine informatico acquisito tramite la piattaforma NSO, ed emesso da parte di questa Stazione Appaltante.;

**3) di dare atto** che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa, in quanto la spesa per i lavori di cui all'oggetto è stata già assunta con il precedente provvedimento di aggiudicazione dei lavori det. 1434/2022 autorizzazione di spesa DATOCS 89 sub. 3;

**4) di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 11.669,78 I.V.A esclusa, corrispondente a in € 14.237,13 IVA compresa, verrà imputata sul Bilancio 2022 ARES – MACRO DATOCS 89 – sub. 5, come sotto riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DATOCS	89 sub. 5	A102020801	DR050101	€ 14.237,13

**5) di trasmettere** copia del presente atto per gli adempimenti di competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

**PER IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI**

**Ing. Marcello Serra**

**Il Sostituto Ing. Daniele Saba**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 28 / 11 / 2022 al 13 / 12 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_