

AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA

ASSL SANLURI - AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

OGGETTO:	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 12 – Funzioni e compiti al termine dei lavori DM 49/2018
	Lavori di: Progetto dei Lavori di “Riqualificazione e Ristrutturazione del Centro Salute di Serramanna Viale Europa CUI L92005870909201900160 - CUP B92C19000090002”
	Committente: ATS Sardegna - ASSL Sanluri - Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri - Ufficio tecnico Pec. areatecnicasanluri@pec.attsardegna.it
	Impresa: I.C.E. di Milia Simone, Corso V. Emanuele II, n.142 Cagliari (CA) - Partita I.V.A. n.02472420922 Pec. icedimiliasimone@pec.it
	Contratto: Scrittura Privata del 30.6.2021
	Importo netto dei lavori Euro 42.770,00 a cui si aggiungono Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza per un totale di contratto pari a 43.770,00 + IVA 10%

Consegna avvenuta dei lavori riguardanti **“Riqualificazione e Ristrutturazione del Centro Salute di Serramanna Viale Europa - CUI L92005870909201900160 - CUP B92C19000090002”** il cui importo delle somme per le opere progettate sono così riepilogate:

Importo totale delle opere:	Euro	46.500,00
Importo Opere a base di gara:	Euro	45.500,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	Euro	1.000,00
Ribasso d'asta (6,00 %):	Euro	- 2.730,00
Importo opere al netto del ribasso	Euro	42.770,00
Importo di contratto:	Euro	43.770,00

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 – Funzioni e compiti al termine dei lavori | DM 49/2018)

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di aprile, il sottoscritto ing. Narciso Piras, Direttore dei Lavori di cui in epigrafe:

- visto l'art. 199 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO

- che la consegna dei lavori indicati in epigrafe è avvenuta il giorno 20 del mese di settembre duemilaventuno per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno **12 dicembre 2021**;
- che durante l'esecuzione delle opere il cantiere ha subito un rallentamento per le piogge e per la redazione di una perizia di variante, quest'ultima è stata consegnata in data 11 febbraio 2022, tale perizia di variante,

richiesta dall'amministrazione ATS, ha poi assegnato, alla firma dell'atto di sottomissione, ulteriori 60 giorni per il completamento dei lavori.

Posto che la perizia di variante è stata approvata in data 25 marzo 2022 e da qui riprendevano regolarmente i lavori, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 24 maggio 2022;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 22 del mese di aprile 2022 quindi nel rispetto dei termini contrattuali.

Il presente verbale, previa lettura, viene prodotto in duplice copia e sottoscritto come segue.

Fatto, letto e sottoscritto,

Sanluri, lì 22 aprile 2022.

L'APPALTATORE

Impresa ICE S.r.l.,

Sig. Milia Simone

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Narciso Piras

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Adamo Caddeu