



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

Intervento: RMN A 1,5 T - P.O. Sirai di Carbonia

CUP: B44E22000260006

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Importo PNRR | 914.000,00 |
| Importo RAS | 100.000,00 |
| Importo totale | 1.014.000,00 |

Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | 457.000,00 € | 457.000,00 € | - € |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 |
| Nomina RUP | giu-22 | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | |
| Procedura di gara fornitura - pubblicazione | | | |
| Pubblicazione della gara d'appalto | dic-22 | | |
| Adesione Convenzione CONSIP | | | |
| Adesione Convenzione | | Gen 23-Dic 23 | |
| Emissione Ordine | | Gen 23-Dic 23 | |
| Contratti | | | |
| Stipulazione contratti con il fornitore | | Gen 23-Dic 23 | |
| Lavori edili propedeutici all'installazione | | | |
| Consegna lavori | | Gen 23-Giu 24 | Gen 23-Giu 24 |
| Esecuzione lavori | | Gen 23-Giu 24 | Gen 23-Giu 24 |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione | | Gen 23-Giu 24 | Gen 23-Giu 24 |
| Consegna locali | | Gen 23-Giu 24 | Gen 23-Giu 24 |
| Fornitura apparecchiature e collaudi | | | |
| Esecuzione fornitura | | | Gen 24- Dic 24 |
| Verifica conformità e collaudi | | | Gen 24- Dic 24 |
| Installazione e operatività | | | dic-24 |

Data:

Firma del RUP

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un'ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzazione degli interventi sopra riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati è inoltre funzionale alla realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui saranno installate le diagnostiche da parte dei servizi tecnici delle varie ASL interessate all'intervento.