



**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute"**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** Azienda regionale della Salute (ARES)

M6 C2 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature sanitarie)

**Intervento:** Sistema polifunzionale per RDD - P.O. Civile di Alghero

**CUP:** B84E22000390006

<b>Importo PNRR</b>	305.000,00
<b>Importo RAS</b>	25.000,00
<b>Importo totale</b>	<b>330.000,00</b>

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	152.500,00 €	152.500,00 €	- €
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	12.500,00 €	12.500,00 €	- €
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>
Nomina RUP	giu-22		
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22		
<b>Procedura di gara fornitura - pubblicazione</b>			
Pubblicazione della gara d'appalto	dic-22		
<b>Adesione Convenzione CONSIP</b>			
Adesione Convenzione		Gen 23-Dic 23	
Emissione Ordine		Gen 23-Dic 23	
<b>Contratti</b>			
Stipulazione contratti con il fornitore		Gen 23-Dic 23	
<b>Lavori edili propedeutici all'installazione</b>			
Consegna lavori		Gen 23-Giu 24	Gen 23-Giu 24
Esecuzione lavori		Gen 23-Giu 24	Gen 23-Giu 24
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione		Gen 23-Giu 24	Gen 23-Giu 24
Consegna locali		Gen 23-Giu 24	Gen 23-Giu 24
<b>Fornitura apparecchiature e collaudi</b>			
Esecuzione fornitura			Gen 24- Dic 24
Verifica conformità e collaudi			Gen 24- Dic 24
<b>Installazione e operatività</b>			dic-24

**Data:**

**Firma del RUP**

Il presente cronoprogramma rappresenta solo un ipotesi di lavoro e sarà progressivamente aggiornato alla luce delle evoluzioni in relazione alle informazioni sulle aggiudicazioni CONSIP e all'indispensabile incremento di personale necessario alla realizzazione degli interventi sopra riepilogati.

Il rispetto dei cronoprogrammi sopra ipotizzati è inoltre funzionale alla realizzazione dei lavori di adeguamento dei siti in cui saranno installate le diagnostiche da parte dei servizi tecnici delle varie ASL interessate all'intervento.