

Comune di San Nicolò Gerrei
Provincia di SU

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 1 A TUTTO IL 13/07/2022

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e ampliamento della Casa della Salute

COMMITTENTE: ATS Sardegna - ASSL Cagliari


IMPRESA: SIRIMED srl

Contratto in data 07/12/2021 rep. n. - registrato a - in data __/__/____ al n. - di euro 96 743.37

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	140 000.00
Data Consegna:	18/01/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	18/01/2022	Importo per la Sicurezza:	8 508.89
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	17/07/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A CORPO</u> (Progetto euro 88'234,48 - 100%)			
1 000.001	<nessuna> - Demolizioni e rimozioni SOMMANO % aliquote	73,14	2'384,11 (2,70202%)	1'743,74 (1,97626%)
2 000.002	<nessuna> - Strutture SOMMANO % aliquote	91,65	32'766,76 (37,13600%)	30'030,74 (34,03515%)
3 000.003	<nessuna> - Opere Edili SOMMANO % aliquote	24,00	28'763,50 (32,59893%)	6'903,24 (7,82374%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			38'677,72 (43,83515%)
	A R I P O R T A R E			38'677,72

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			38'677,72
4 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>			
	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	40,00	8'508,89	3'403,56
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			3'403,56
	T O T A L E euro			42'081,28
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<p align="center"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p><i>Tipologia Appalto: a Corpo</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i></p> <p>LAVORI A CORPO euro</p> <p align="right"><i>aliquota</i></p> <p>PER LAVORI A CORPO euro</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p align="right">T O T A L E euro</p> <p>San Nicolò Gerrei, 13/07/2022</p> <p align="center">L'Impresa</p> <p align="center">Il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Spanu</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">  </div> <p align="center"><i>Stefano Spanu</i></p>			<p align="right">38'677,72 (43,83515%)</p> <hr/> <p align="right">38'677,72</p> <hr/> <p align="right">3'403,56</p> <hr/> <p align="right">42'081,28</p> <hr/>
	A R I P O R T A R E			