

**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3279 DEL 03/11/2022**

Proposta n. 3543 del 24.10.2022

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI  
**Ing. Marcello Serra**

**OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza delle aree esterne del Presidio Ospedaliero Sirai consistenti nell'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso. Approvazione Variante in corso d'opera. CIG: 85707148EE.**

**Operatore Economico: VERI VINCENZO s.r.l. Costruzioni Escavazioni Impianti di Carbonia**  
**Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito residuo.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Ciro Claudio Piergianni	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES  
SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020  
SI ☐ NO ☒

## **IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – SANLURI**

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018, di attribuzione dell'incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all'Ing. Marcello Serra a far data dal 01/11/2018, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che

- con Determinazione Dirigenziale n. 6791 del 29/12/2020, è stato disposto l'affidamento all'operatore economico VERI VINCENZO s.r.l. Costruzioni Escavazioni Impianti di Carbonia, dei lavori di messa in sicurezza delle aree esterne del Presidio Ospedaliero Sirai consistenti nell'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso per un importo pari ad € 61.643,65 oltre IVA al 22% pari ad € 13.561,60, per complessivi € 75.205,25;
- con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato altresì nominato, quale Responsabile del Procedimento, l'Ing. Ciro Claudio Piergianni, Dirigente Ingegnere presso l'Area Tecnica di Carbonia;
- in relazione all'affidamento di che trattasi, è stato generato sulla piattaforma dell'ANAC, il CIG 85707148EE;
- l'onere derivante dal provvedimento quantificato in € 75.205,25 IVA 22% inclusa, è stato registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 ed è stato finanziato con i Fondi Sicurezza assegnati al Direttore ad interim "pro tempore" della ex ASSL di Carbonia ed assestati per la gestione dell'affidamento nell'Ufficio Autorizzativo DATOCS dell'Area Tecnica OCS;

**CONSIDERATO** che l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente atto si è protratta oltre i tempi contrattuali a causa della presenza, nell'asfalto antistante il Pronto Soccorso di alcune piante "Pinus Pinea" per la cui eradicazione è stato necessario l'iter amministrativo di autorizzazione e la messa in pristino delle aree nelle quali è stata effettuata l'eradicazione stessa;

**DATO ATTO** che le precipitazioni atmosferiche accadute durante l'esecuzione delle lavorazioni in parola, hanno evidenziato ulteriori criticità del fondo stradale, che hanno comportato la necessità di una variante in corso d'opera per la realizzazione di ulteriori lavori nell'area di transito di mezzi (ambulanze e automobili) e utenti;

**VALUTATO** che gli eventi imprevisti e imprevedibili sopra dettagliati hanno comportato un incremento delle prestazioni da parte della ditta esecutrice e che pertanto si è reso necessario ed

opportuno disporre, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 una variante in corso d'opera delle prestazioni aggiudicate, al fine di assicurare il completamento della manutenzione straordinaria;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica OCS dell'ARES Sardegna N. 2314 del 26/07/2022 è stata disposta la variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs 50/2016, dei Lavori di messa in sicurezza delle aree esterne del Presidio Ospedaliero Sirai, per un importo pari ad € 6.013,50 oltre IVA al 22% pari ad € 1.322,97 per complessivi € 7.336,47 IVA inclusa;

**PRECISATO** che nella suddetta determinazione è stata autorizzato l'inserimento, nella sub autorizzazione, dell'importo aggiuntivo di € 308,22, oltre IVA al 22% (€ 67,81), per complessivi € 376,03, già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 6791 del 29/12/2020, relativo alla ritenuta per infortuni 0,5% al fine della sua liquidazione a seguito di presa d'atto dello stato finale delle lavorazioni in parola;

**RICHIAMATE** le determinazioni dirigenziali della S.C. Area Tecnica OCS della ex ATS Sardegna:

- n. 2142 del 15/04/2021 con la quale sono stati acquisiti gli atti di contabilità relativi al 1° SAL ed è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 8\_22 del 28/02/2022, emessa dall'OE Veri Vincenzo S.R.L. di importo pari ad € 47.200,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 57.584,00;
- n. 1030 del 30/03/2022 con la quale sono stati acquisiti gli atti di contabilità relativi al 2° SAL ed è stato autorizzato il pagamento della fattura n. 5\_21 del 24/03/2021, emessa dall'OE Veri Vincenzo S.R.L. di importo pari ad € 14.135,43 oltre IVA al 22% per complessivi € 17.245,22;

**ACQUISITA** agli atti la fattura FATTPA 19\_22 del 31 agosto 2022 dell'importo di € 6.321,72 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.712,50 emessa dalla ditta Veri Vincenzo Srl, a fronte dell'ordine 7-T-2022-50 del 17/08/2022 per la variante in corso d'opera approvata con la suddetta determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica OCS dell'ARES Sardegna N. 2314 del 26/07/2022;

**ACQUISITO** agli atti il certificato di regolare esecuzione, redatto i sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 208 del D.P.R. 207/2010, con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che i "Lavori di messa in sicurezza delle aree esterne del Presidio Ospedaliero Sirai consistenti nell'esecuzione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso" sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto imponibile di € 67.657,15 da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 61.335,43 restano a credito dell'impresa € 6.321,72, da pagarsi all'impresa medesima a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in argomento.;

**ACQUISITO** agli atti il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C., prot. INAIL\_33974270 con validità a tutto il 15/11/2022, dell'Operatore Economico VERI VINCENZO SRL, al fine di verificarne la regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO** per quanto sopra di poter procedere alla liquidazione del credito residuo all'Operatore Economico VERI VINCENZO SRL;

**Per i motivi esposti in premessa**

## **DETERMINA**

**1) DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare il certificato di regolare esecuzione nel quale è

stato certificato, dal RUP, il credito dell'impresa appaltatrice pari ad € 6.321,72;

**2) DI AUTORIZZARE** la liquidazione della fattura n. FATTPA 19\_22 del 31 agosto 2022 dell'importo di € 6.321,72 oltre IVA al 22% per complessivi € 7.712,50 emessa dalla ditta Veri Vincenzo Srl a fronte della variante in corso d'opera e della ritenuta per infortuni 0,5%;

**3) DI DARE ATTO** che l'onere di spesa, quantificato in € 7.336,47 IVA inclusa, unitamente alla somma aggiuntiva, già impegnata con la determinazione a contrarre n. 6791 del 29/12/2020, di € 376,03 IVA inclusa, per complessivi € 7.712,50, registrato sul bilancio dell'esercizio 2022 e finanziato come di seguito rappresentato, è stato già assunto con la determinazione dirigenziale della S.C. Area Tecnica OCS dell'ARES Sardegna N. 2314 del 26/07/2022 con la quale è stata disposta la variante in corso d'opera:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
(DATOCS) (Dipartimento Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri)	(89) (STORNO FSR - ASL) sub 6	(A102020801) (Immobilizzazioni materiali in corso)	(A7SIRDM9901) (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA)	€ 7.712,50

**CIG: 85707148EE**

**4) DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI  
Ing. Marcello Serra

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 03 / 11 / 2022 al 18 / 11 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_