



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)

DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Allegato B/1 – Edilizia

Soggetto attuatore: ATS Sardegna ASSL Sassari

Intervento: REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITA' ITTIRI E THIESI

N.P. 1

Importo € 2.000.000,00

CUP: B12C19000130002

Cronoprogramma procedurale e finanziario							
anno di riferimento	'1° anno 2019	'2° anno 2020	'3° anno 2021	'4° anno 2022	'5° anno 2023	'6° anno 2024	'7° anno 2025
avanzamento finanziario	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 1.400.000,00	€ 175.000,00
avanzamento procedurale	'1° anno 2019	'2° anno 2020	'3° anno 2021	'4° anno 2022	'5° anno 2023	'6° anno 2024	'7° anno 2025
OPERE PUBBLICHE							
Nomina RUP	settembre/ottobre						
Richiesta CUP	settembre/ottobre						
1. progetto di fattibilità tecnica ed economica							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					maggio		
2. progetto definitivo							
Approvazione progetto definitivo					luglio		
3. fase autorizzativa							
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					agosto		
4. progetto esecutivo							
Validazione progetto					ottobre		
Approvazione progetto esecutivo					novembre		
5. procedure di gara affidamento lavori – indizione							
pubblicazione bandi, capitolati, disciplinari di gara, etc.						gennaio	
6. procedure di gara – aggiudicazioni							
proposte di aggiudicazione						febbraio	
aggiudicazioni						aprile	
7. stipulazione contratti							
stipulazione contratti						maggio	
8. esecuzione/realizzazione							
consegna dei lavori						giugno	
esecuzione dei lavori						luglio	gennaio
conclusione dei lavori							febbraio
9. collaudi							
collaudi in corso d'opera						settembre	gennaio
collaudi finali/certificati di regolare esecuzione lavori							febbraio
avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							aprile
10. chiusura operazioni/funzionalità							
chiusura operazioni							maggio
funzionalità							luglio

Data

Timbro e firma RUP