



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: ATS Sardegna - ASSL Sassari

Importo € 1.500.000,00

Intervento: Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe - Opere di riqualificazione edilizia e rimozione amianto - N.P. 6

CUP: B12C19000110002

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023
Avanzamento finanziario	€ 100.000,00	€ -	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 200.000,00
Avanzamento procedurale	1° anno 2019	2° anno 2020	3° anno 2021	4° anno 2022	5° anno 2023
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	settembre-ottobre				
Richiesta CUP	settembre-ottobre				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica	ottobre				
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo	ottobre				
3. Fase autorizzativa					
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					
4. Progetto esecutivo					
Validazione progetto		marzo			
Approvazione progetto esecutivo		aprile			
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			maggio		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			luglio		
Aggiudicazioni			luglio		
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			settembre		
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				maggio	
Esecuzione lavori				maggio-dicembre	
Conclusione dei lavori				dicembre	
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera					
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					NA
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					luglio
Funzionalità					settembre

Data

Timbro e firma RUP