

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3744 DEL 07/12/2022**

Proposta n. 4120 del 06/12/2022

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI**  
**Ing. Valerio Vargiu**

**OGGETTO:** Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007-2013, Intervento ASL8 93-12-20 – intervento di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale). Lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l'installazione di un sistema per radiologia osio - Siemens, la sostituzione di un telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC". CUP: G27E12000650001 CIG:8786763A34. **Approvazione e liquidazione SAL n. 2.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Sogget to	Firma Digitale
L'istruttore	Piras Maria Francesca	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Efisio Nonnoi	
Il Direttore SC Area Tecnica	Ing. Valerio Vargiu	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☒ ]

NO ☐ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ ]

NO ☐ ]

## IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'adozione dell'atto aziendale, l'organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n.401 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali con la quale è stato conferito all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al Dipartimento Area Tecnica, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.d. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

### PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/26 del 7.8.2014 è stata approvata in via preliminare l'articolazione e la specifica tecnica degli interventi ricompresi nel programma di rilevanza strategica regionale nel settore sanità di cui alla Delibera CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007-2013, tra i quali veniva indicato nella tabella sinottica allegata alla citata deliberazione l'intervento di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale), assegnando alla ex ASL 8 Cagliari in qualità di soggetto attuatore la somma di Euro 12.500.000;
- che con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 15.3.2019, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'assistente tecnico Ing. Efsio Nonnoi;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 5433 del 10.07.2019 è stato affidato all'ing. Vittorio Scura iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3197, l'incarico professionale per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica la progettazione definitiva/esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione dei lavori di "Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari – Pad. F – Radiologia – "Lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l'installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC";
- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore F.F. del Dipartimento Area Tecnica n. 361 del 23.01.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari – Pad. F – Radiologia, Lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l'installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC";
- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n.1266 del 4.03.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ing. Vittorio Scura;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 3225 del 7.06.2021 per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata autorizzata l'indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. n. 50 del 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L 16 luglio 2010, n. 76, con con modi. con la Legge n. 120/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta di € 302.764,57, al

netto degli oneri per la sicurezza per un importo di € 11.983,59 il tutto al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii;

- che i codici assegnati all'intervento sono i seguenti: CUP: G27E12000650001 CIG:8786763A34;
- che con determinazione dirigenziale n. 4160 del 19.07.2021, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, i lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l'installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC, sono stati aggiudicati in favore della economico Impresa LVS s.r.l., con sede legale in Via MANDROLISAI n. 10 – 09121 Cagliari, P.IVA 02993290929 con il ribasso del 26,666%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 222.029,37 +IVA, oltre ad € 11.983,59+IVA per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 234.012,96 e per un importo IVA compresa di € 285.495,81;
- che la predetta aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determinazione dirigenziale n. 4404 del 29.07.2021;
- che il contratto d'appalto è stato stipulato mediante scrittura privata prot. PG/2021/0285646 del 07/09/2021;
- che con determinazione dirigenziale n. 4280 del 23.07.2021 è stata affidata all'ing. Vittorio Scura, con studio in Via della Pineta, 148 - 09126 Cagliari, Partita I.V.A: 02250590920, l'incarico professionale per la direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione compresa la redazione del certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie relativo all'opera pubblica in oggetto;
- che i lavori hanno avuto inizio in data 29.09.2021 giusto verbale di verbale consegna redatto dal
- Direttore Lavori in pari data;
- che la spesa è stata impegnata con l'ordine SISAR 8-T - 2021 – 215;

#### **DATO ATTO**

- che con determinazione dirigenziale ATS n. 6295 del 9.11.2021 è stata concessa ed erogata all'impresa LVS s.r.l., l'anticipazione del prezzo in ragione del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 85.651,67 di cui € 15.445,38 per IVA al 22%;
- che con determinazione dirigenziale ATS n. 330 del 15.02.2022 è stato approvato e liquidato lo stato di avanzamento lavori per lavori a eseguiti a tutto il 21.01.2022 predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Efisio Nonnoi, dell'importo di € 84.900,00 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% (pari a € 611,11) e del recupero di quota parte dell'anticipazione per un importo pari ad € 36.666,36 e oltre IVA di legge per un importo IVA compresa di € 103'578,00.

**VISTO** lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 per lavori eseguiti a tutto il 03.05.2022, predisposto dal Direttore dei Lavori e il Certificato di Pagamento n. 2 predisposto dal Responsabile del Procedimento Ing. Efisio Nonnoi, dell'importo di € 68.800,00 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% (pari a € 1'105,78) e del recupero di quota parte dell'anticipazione per un importo pari ad € 66'346,74 e oltre IVA di legge, documentazione trasmessa che si allega al presente provvedimento rispettivamente sub lett. "A" e sub lett. "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2, del Certificato di pagamento n. 2 e alla liquidazione a favore Impresa LVS s.r.l., con sede legale in Via MANDROLISAI n. 10 – 09121 Cagliari, P.IVA 02993290929, per un importo di € 68.800,00 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% (pari a € 1'105,78) e del recupero di quota parte dell'anticipazione per un importo pari ad € 66'346,74 e oltre IVA di legge;

#### **RITENUTO CHE**

- che a seguito del ritardo maturato nell'esecuzione e conclusione dei lavori appaltati oltre il tempo utile contrattuale è stato avviato il procedimento in contraddittorio, ex art. 6, lett. m), delle Linee Guida ANAC n. 3, per la determinazione e eventuale applicazione delle penalità previste dal comma 4, dell'art. 113-bis, del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 8.11 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'importo eventualmente applicabile per il ritardo maturato è pari ad € 25.138,49, giusta relazione del Direttore dei Lavori del 24.10.2022, il quale, applicato agli atti di contabilità finale determinerebbe un saldo negativo nei confronti dell'Appaltatore pari ad € -8.8602,27;
- che, per tale ragione, la liquidazione del SAL n. 2 è stata sospesa nelle more della definizione della vertenza sull'applicazione delle penali che, se applicate interamente comporterebbe un saldo negativo dell'impresa nei confronti dall'Ente;

**DATO ATTO** che, con relazione a firma del RUP e del Direttore dell'Area Tecnica di Cagliari a conclusione del procedimento in contraddittorio con l'appaltatore in merito all'applicazione delle penali sui ritardi maturati è stata disposta l'applicazione delle stesse per il periodo dal 12.05.2022 al 20.09.2022 per un importo di € 10.055,20;

**RITENUTO NECESSARIO** applicare la decurtazione dell'importo di € 10.055,20, in applicazione delle penali suddette, dalla liquidazione del Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 2;

**VISTO** il Certificato di Pagamento 2-Bis redatto in applicazione delle penali suddette;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016; la L. R n. 8/2018, la L.R. n. 5/2007; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore;

**RITENUTO** di dover procedere in merito

#### **DETERMINA**

- 1) DI APPROVARE** in merito ai "Lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l'installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC", lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 (All. A) e il Certificato di Pagamento n. 2 (All. B) dell'importo di € 68.800,00 al netto delle ritenute per infortuni dello 0,50% (pari a € 1'105,78) e del recupero di quota parte dell'anticipazione per un importo pari ad € 66'346,74 e oltre IVA di legge, per un importo IVA compresa di € 83'936,00;
- 2) DI APPLICARE** la decurtazione dell'importo di € 10.055,20, in applicazione delle penali suddette, dalla liquidazione del Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 2;
- 3) DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n. 2-Bis, redatto in applicazione delle penali maturate per il ritardo nella conclusione dei lavori, dell'importo di € 58.744,80;
- 4) DI LIQUIDARE** in favore dell'impresa LVS s.r.l., con sede legale in Via MANDROLISAI n. 10 – 09121 Cagliari, P.IVA 02993290929, l'importo di € 58.744,80 oltre Iva di legge, quale corrispettivo per il SAL n. 2;
- 5) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES;

**IL DIRIGENTE Ing.  
Valerio Vargiu**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- A) Atti di contabilità SAL n. 2 e certificato di pagamento n. 2;
- B) Certificato di pagamento n. 2-Bis;

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- 1) Relazione in merito alla procedura di applicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 07 / 12 / 2022 al 22 / 12 / 2022

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato  
(o il suo delegato).

\_\_\_\_\_