

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 27/02/2022

OGGETTO: SUB INTERVENTO Denominato NP. 32.1 " SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI" pari a € 850.000,00 - PROG. DEF. - ESEC. DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PARCHEGGI DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA IN SAN GAVINO MONREALE

COMMITTENTE: ATS SARDEGNA

IMPRESA: CANCELLU NATALINO SRL con sede in NUORO Via DONATORI DI SANGUE n° 25

Contratto in data 29/12/2021 rep. n. 30 registrato a in data / / al n. di euro 491 941.34

Data Offerta:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	636 892.78
Data Consegna:	10/01/2022	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	10/01/2022	Importo per la Sicurezza:	22 844.63
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/04/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	147 582.17

